

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installation Heizzentrale				
1	Anzahl der installierten Wohnungsstationen			Stück
2	Leistung, Art und Typ des Wärmeerzeugers			kW
3	Speichervolumen			l
4	Welche Solltemperatur für den Speicher wurde am Wärmeerzeuger eingestellt?			°C
5	Bezeichnung Umwälzpumpe			
5.1	Eingestellte Förderhöhe?			m
5.2	Betriebsart: Konstantdruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Fahrweise vom Pufferspeicher zu Wohnungsstationen direkt [dann weiter mit Punkt 7] oder gemischt?			
6.1	Wurde bei einem gemischten Heizkreis der Regtronic RD-W eingebaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Eingestellte Vorlauftemperatur im Mischerkreis			°C
7	Anlagendruck Heizungsseite?			bar
8	Sicherheitsventil Heizungskreis installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Anlagendruck Trinkwasserseite?			bar
10	Sicherheitsventil Trinkwasserkreis Installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen Abgleich mit dem Inbetriebnahmeprotokoll empfehlenswert				

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	
Wohneinheit / Standort der Station	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!	Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
	Ja	Nein	
Wartungsarbeiten Wohnungsstation			
1	Artikelnummer der Regudis W-HTE		
2	Serialnummer der Regudis W-HTE		
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die elektrischen Komponenten wurden auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft?
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schmutzfänger ausgebaut, kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht?
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die Station wurde entlüftet?
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind alle Absperrarmaturen geöffnet?
7	°C		Welche Warmwassertemperatur ist am Stellantrieb eingestellt?
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Leuchtet die LED am Stellmotor im reinen Heizbetrieb grün?
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blinkt die LED am Stellantrieb bei der Trinkwassererwärmung, bzw. im Zirkulationsbetrieb grün?
10	°C		Vorlauftemperatur zur Station während einer Warmwasserzapfung.
11	°C		Rücklauftemperatur zum Speicher während einer Warmwasserzapfung.
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entspricht die Warmwasseraustrittstemperatur konstant der eingestellten Warmwassertemperatur?
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die Station und die Zubehörkomponenten wurden auf Dichtheit überprüft?
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen			

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Wartungsarbeiten Module und Zubehör				
1	Kugelhahnanschlussleiste verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1	Absperrarmaturen gängig und geöffnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Temperaturvorhalteregeleset verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1	Eingestellte Temperatur? Empfehlung >10K unter VL			°C
3	Wärmedämmoberschale verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Trinkwasserzirkulationsmodul verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.1	Eingestellte Zirkulationszeiten?			
4.2	Funktionskontrolle des Sperrventils durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Vorlauftemperatur-Regelmodul verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.1	Eingestellte Vorlauftemperatur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Sicherheitstemperaturwächter ordnungsgemäß installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Elektrische Anschlussleiste mit Pumpenlogik richtig installiert (Pumpe läuft bei Anforderung Raumthermostat an)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	Eingestellte Förderhöhe der Pumpe des gemischten Heizkreises?			m
5.5	Pumpe auf Betriebsart Konstantdruck?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Heizkreisanschlussstücke für die Kombination eines direkten und gemischten Heizkreis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7	Durchlauferhitzermodul ordnungsgemäß installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.1	Eingestellte Warmwassertemperatur am Durchlauferhitzer		°C	
8	Weitere verbaute Module oder Zubehör			

Reparaturarbeiten (nur bei Reparatur oder Austausch von Komponenten ausfüllen)				
1	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
1.1	Grund des Austausches			
2	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
2.1	Grund des Austausches			
3	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
3.1	Grund des Austausches			
4	Wurde nach den Reparaturarbeiten die Funktionsprüfung gemäß Betriebsanleitung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Einweisung/Übergabe	
Der Installateur hat den Betreiber über die durchgeführten Wartungsarbeiten informiert.	<input type="checkbox"/>
Der Installateur hat den Betreiber über mögliche Modifikationen und Reparaturarbeiten in Kenntnis gesetzt.	<input type="checkbox"/>
Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.	<input type="checkbox"/>
Installateur / Installationsfirma	
<hr/> Datum / Unterschrift / Stempel	
Betreiber	
Wartungsprotokoll in Empfang genommen	
<hr/> Datum / Unterschrift	