

Regudis W-HTE Übergabeprotokoll Heizzentrale

Datui	m:				
Installationsort Adresse / Gebäude					
Ansc	hrift Betreiber				
Ansc	hrift Installationsbetrieb				
Begründen sie nicht durchgeführte ode mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		oder W ein	les ankreuzen ert/Anzahl tragen	Bemerkungen	
Insta	llation Heizzentrale	Ja	Nein		
1	Anzahl der installierten				
'	Wohnungsstationen		Stück		
2	Leistung, Art und Typ des Wärme- erzeugers		kW		
3	Speichervolumen				
4	Welche Solltemperatur für den Speicher wurde am Wärmeerzeuger eingestellt?		°C		
5	Bezeichnung Umwälzpumpe				
5.1	Eingestellte Förderhöhe?		m		
5.2	Betriebsart: Konstantdruck				
6	Fahrweise vom Pufferspeicher zu Wohnungsstationen direkt [dann weiter mit Punkt 7] oder gemischt?				
6.1	Wurde bei einem gemischten Heizkreis der Regtronic RD-W eingebaut?				
6.2	Eingestellte Vorlauftemperatur im Mischerkreis		°C		
7	Anlagendruck Heizungsseite?		bar		
8	Sicherheitsventil Heizungskreis installiert?				
9	Anlagendruck Trinkwasserseite?		bar		
10	Sicherheitsventil Trinkwasserkreis Installiert?				
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen					



Regudis W-HTE Übergabeprotokoll Wohnungsstation

Datum:				
Installationsort Adresse / Gebäude				
Anschrift Betreiber				
Anschrift Installationsbetrieb				
Wohneinheit / Standort der Station				
Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen Ja Nein		Bemerkungen
Instal	lation Wohnungsstation Regudis W-H		TYCIII	
1	Artikelnummer der Regudis W-HTE			
2	Serialnummer der Regudis W-HTE			
3	Die elektrischen Komponenten wurden auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft?			
4	Schmutzfänger ausgebaut, kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht?			
5	Wurde die Station entlüftet?			
6	Wurde der Potentialausgleich an der Wohnungsstation ordnungsgemäß installiert?			
7	Welche Trinkwassertemperatur wurde am Stellantrieb eingestellt?		°C	
8	Ist die Spanungsversorgung gegeben (grünes Leuchten des Stellantriebes, sofern keine WW- Zapfung und kein Zirkulations- betrieb vorliegt)?			
9	Wird eine Warmwasserzapfung erkannt (grünes Blinken der LED am Stellantrieb)?			
10	Entspricht die Warmwasseraus- trittstemperatur konstant der einge- stellten Warmwassertemperatur?			
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen				



Regudis W-HTE Übergabeprotokoll Wohnungsstation

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Insta	llierte Module und Zubehör			
1	Kugelhahnanschlussleiste verbaut?			
1.1	Absperrarmaturen gängig und geöffnet?			
2	Temperaturvorhalteregelset verbaut?			
2.1	Eingestellte Temperatur (Empfehlung >10K unter VL)?		°C	
3	Wärmedämmoberschale verbaut?			
4	Trinkwasserzirkulationsmodul verbaut?			
4.1	Eingestellte Zirkulationszeiten?			
4.2	Funktionskontrolle des Sperrventils durchgeführt?			
5	Vorlauftemperatur-Regelmodul verbaut?			
5.1	Eingestellte Vorlauftemperatur?		°C	
5.2	Sicherheitstemperaturwächter ordnungsgemäß installiert?			
5.3	Elektrische Anschlussleiste mit Pumpenlogik richtig installiert (Pumpe läuft bei Anforderung Raumthermostat an)?			
5.4	Eingestellte Förderhöhe der Pumpe des gemischten Heizkreises?		m	
5.5	Pumpe auf Betriebsart Konstantdruck?			



Regudis W-HTE Übergabeprotokoll Wohnungsstation

			es ankreuzen t eintragen Nein	Bemerkungen	
Insta	llierte Module und Zubehör				
6	Heizkreisanschlusstücke für die Kombination eines direkten und gemischten Heizkreis verbaut?				
7	Durchlauferhitzermodul ordnungsgemäß installiert?				
7.1	Eingestellte Warmwassertemperatur am Durchlauferhitzer		°C		
8	Weitere verbaute Module oder Zubehör				
Endl	kontrolle				
1	Wurde die Installation auf Dichtheit geprüft?	t			
Einv	veisung/Übergabe				
Der Installateur hat den Betreiber in die Funktion und den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Wohnungsstation eingewiesen.					
Der Installateur hat den Betreiber auf den bestimmungsgemäßen Betrieb von Trinkwasserinstallationen hingewiesen.					
Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.					
Installateur / Installationsfirma					
Datum / Unterschrift / Stempel					
Betreiber Übergabeprotokoll in Empfang genommen					
Dati	ım / Unterschrift				