

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installation Heizzentrale				
1	Anzahl der installierten Wohnungsstationen	Stück		
2	Leistung, Art und Typ des Wärmeerzeugers	kW		
3	Speichervolumen	l		
4	Welche Solltemperatur für den Speicher wurde am Wärmeerzeuger eingestellt?	°C		
5	Bezeichnung Umwälzpumpe			
5.1	Eingestellte Förderhöhe?	m		
5.2	Betriebsart: Konstantdruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Fahrweise vom Pufferspeicher zu Wohnungsstationen direkt [dann weiter mit Punkt 7] oder gemischt?			
6.1	Wurde bei einem gemischten Heizkreis der Regtronic RD-W eingebaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Eingestellte Vorlauftemperatur im Mischerkreis	°C		
7	Anlagendruck Heizungsseite?	bar		
8	Sicherheitsventil Heizungskreis installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Anlagendruck Trinkwasserseite?	bar		
10	Sicherheitsventil Trinkwasserkreis Installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen Abgleich mit dem Inbetriebnahmeprotokoll empfehlenswert				

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	
Wohneinheit / Standort der Station	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!	Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
	Ja	Nein	
Wartungsarbeiten Wohnungsstation			
1	Artikelnummer der Regudis W-HTE GT		
2	Serialnummer der Regudis W-HTE GT		
3	Die elektrischen Komponenten wurden auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Schmutzfänger ausgebaut, kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Die Station wurde entlüftet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Sind alle Absperrarmaturen geöffnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Welche Warmwassertemperatur ist am Stellantrieb eingestellt?		°C
8	Leuchtet die LED am Stellmotor im reinen Heizbetrieb grün?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Blinkt die LED am Stellantrieb bei der Trinkwassererwärmung, bzw. im Zirkulationsbetrieb grün?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Vorlauftemperatur zur Station während einer Warmwasserzapfung.		°C
11	Rücklauftemperatur zum Speicher während einer Warmwasserzapfung.		°C
12	Entspricht die Warmwasseraus- trittstemperatur konstant der eingestellten Warmwassertemperatur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Die Station und die Zubehörkomponenten wurden auf Dichtheit überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen			

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Wartungsarbeiten Module und Zubehör				
1	Absperrarmaturen verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1	Absperrarmaturen gängig und geöffnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Temperaturvorhalteregeleset verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1	Eingestellte Temperatur? Empfehlung >10K unter VL	°C		

Reparaturarbeiten (nur bei Reparatur oder Austausch von Komponenten ausfüllen)				
1	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
1.1	Grund des Austausches			
2	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
2.1	Grund des Austausches			
4	Wurde nach den Reparaturarbeiten die Funktionsprüfung gemäß Betriebsanleitung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Einweisung/Übergabe	
Der Installateur hat den Betreiber über die durchgeführten Wartungsarbeiten informiert.	<input type="checkbox"/>
Der Installateur hat den Betreiber über mögliche Modifikationen und Reparaturarbeiten in Kenntnis gesetzt.	<input type="checkbox"/>
Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.	<input type="checkbox"/>
Installateur / Installationsfirma	

Datum / Unterschrift / Stempel	
Betreiber	
Wartungsprotokoll in Empfang genommen	

Datum / Unterschrift	