

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installation Heizzentrale				
1	Anzahl der installierten Wohnungsstationen	Stück		
2	Leistung, Art und Typ des Wärme-erzeugers	kW		
3	Speichervolumen	l		
4	Welche Solltemperatur für den Speicher wurde am Wärmeerzeuger eingestellt?	°C		
5	Bezeichnung Umwälzpumpe			
5.1	Eingestellte Förderhöhe?	m		
5.2	Betriebsart: Konstantdruck	☐	☐	
6	Fahrweise vom Pufferspeicher zu Wohnungsstationen direkt [dann weiter mit Punkt 7] oder gemischt?			
6.1	Wurde bei einem gemischten Heizkreis der Regtronic RD-W eingebaut?	☐	☐	
6.2	Eingestellte Vorlauftemperatur im Mischerkreis	°C		
7	Anlagendruck Heizungsseite?	bar		
8	Sicherheitsventil Heizungskreis installiert?	☐	☐	
9	Anlagendruck Trinkwasserseite?	bar		
10	Sicherheitsventil Trinkwasserkreis Installiert?	☐	☐	
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen Abgleich mit dem Inbetriebnahmeprotokoll empfehlenswert				

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	
Wohneinheit / Standort der Station	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Wartungsarbeiten Wohnungsstation				
1	Artikelnummer der Regudis W-HTE			
2	Serialnummer der Regudis W-HTE			
3	Die elektrischen Komponenten wurden auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft?	☐	☐	
4	Schmutzfänger ausgebaut, kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht?	☐	☐	
5	Die Station wurde entlüftet?	☐	☐	
6	Sind alle Absperrarmaturen geöffnet?	☐	☐	
7	Welche Warmwassertemperatur ist am Stellantrieb eingestellt?	°C		
8	Leuchtet die LED am Stellmotor im reinen Heizbetrieb grün?	☐	☐	
9	Blinkt die LED am Stellantrieb bei der Trinkwassererwärmung, bzw. im Zirkulationsbetrieb grün?	☐	☐	
10	Vorlauftemperatur zur Station während einer Warmwasserzapfung.	°C		
11	Rücklauftemperatur zum Speicher während einer Warmwasserzapfung.	°C		
12	Entspricht die Warmwasseraustrittstemperatur konstant der eingestellten Warmwassertemperatur?	☐	☐	
13	Die Station und die Zubehörkomponenten wurden auf Dichtheit überprüft?	☐	☐	
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen				

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Wartungsarbeiten Module und Zubehör				
1	Kugelhahnanschlussleiste verbaut?	☐	☐	
1.1	Absperrarmaturen gängig und geöffnet?	☐	☐	
2	Temperaturvorhalteregelsatz verbaut?	☐	☐	
2.1	Eingestellte Temperatur? Empfehlung >10K unter VL			°C
3	Wärmedämmoberschale verbaut?	☐	☐	
4	Trinkwasserzirkulationsmodul verbaut?	☐	☐	
4.1	Eingestellte Zirkulationszeiten?			
4.2	Funktionskontrolle des Sperrventils durchgeführt?	☐	☐	
5	Vorlauftemperatur-Regelmodul verbaut?	☐	☐	
5.1	Eingestellte Vorlauftemperatur?	☐	☐	
5.2	Sicherheitstemperaturwächter ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
5.3	Elektrische Anschlussleiste mit Pumpenlogik richtig installiert (Pumpe läuft bei Anforderung Raumthermostat an)?	☐	☐	
5.4	Eingestellte Förderhöhe der Pumpe des gemischten Heizkreises?			m
5.5	Pumpe auf Betriebsart Konstantdruck?	☐	☐	
6	Heizkreisanschlussstücke für die Kombination eines direkten und gemischten Heizkreises?	☐	☐	

7	Durchlauferhitzermodul ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
7.1	Eingestellte Warmwassertemperatur am Durchlauferhitzer	°C		
8	Weitere verbaute Module oder Zubehör			

Reparaturarbeiten (nur bei Reparatur oder Austausch von Komponenten ausfüllen)				
1	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
1.1	Grund des Austausches			
2	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
2.1	Grund des Austausches			
3	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
3.1	Grund des Austausches			
4	Wurde nach den Reparaturarbeiten die Funktionsprüfung gemäß Betriebsanleitung durchgeführt?	☐	☐	

Einweisung/Übergabe	
Der Installateur hat den Betreiber über die durchgeführten Wartungsarbeiten informiert.	☐
Der Installateur hat den Betreiber über mögliche Modifikationen und Reparaturarbeiten in Kenntnis gesetzt.	☐
Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.	☐
Installateur / Installationsfirma Datum / Unterschrift / Stempel	
Betreiber Wartungsprotokoll in Empfang genommen Datum / Unterschrift	