

Date	
Adresse du lieu d'installation / bâtiment	
Adresse de l'exploitant	
Adresse de l'entreprise d'installation	

Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques !		Cocher la case correspondante ou indiquer la valeur/le nombre		Remarques
		Oui	Non	
Installation de la centrale de chauffage				
1	Nombre de stations d'appartement installées	stations		
2	Puissance, type et version du générateur de chaleur	kW		
3	Volume du ballon d'eau chaude	l		
4	Quelle température de consigne a été réglée pour le ballon d'eau chaude sur le générateur de chaleur ?	°C		
5	Désignation du circulateur			
5.1	Hauteur manométrique réglée	m		
5.2	Mode de fonctionnement : pression constante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Mode de fonctionnement du ballon tampon vers les stations en direct [puis passer au point 7] ou mélangé ?			
6.1	Le Regtronic RD-W a-t-il été installé dans un circuit de chauffage mélangé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Température de départ réglée dans le circuit mélangeur	°C		
7	Pression sur le côté primaire	bar		
8	Une soupape de sécurité a-t-elle été installée dans le circuit primaire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Pression sur le côté eau potable	bar		
10	Une soupape de sécurité a-t-elle été installée dans le circuit E.C.S. ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques !				

Date	
Adresse du lieu d'installation / bâtiment	
Adresse de l'exploitant	
Adresse de l'entreprise d'installation	
Logement / Emplacement de la station	

	Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques !	Cocher la case correspondante ou indiquer la valeur/le nombre		Remarques
		Oui	Non	
Installation de la station d'appartement Regudis W-HTE GT				
1	Référence de la station Regudis W-HTE GT			
2	Numéro de série de la station Regudis W-HTE GT			
3	La bonne fixation et l'intégrité des composants électriques ont-elles été vérifiées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Des filtres à tamis ont-ils été démontés, contrôlés et, si nécessaire, nettoyés ou remplacés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	La station a-t-elle été purgée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	La compensation de potentiel a-t-elle été correctement montée sur la station d'appartement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Quelle température E.C.S. a été réglée sur le moteur ?			°C
8	L'alimentation en tension est-elle assurée (la LED du moteur s'allume en vert s'il n'y a pas de puisage d'E.C.S. ni de mode bouclage) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Un puisage d'E.C.S. est-il détecté (la LED du moteur clignote en vert) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	La température de sortie E.C.S. correspond-elle constamment à la température E.C.S. réglée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques !				

		Cocher la case correspondante ou indiquer la valeur/le nombre		Remarques
		Oui	Non	
Modules et accessoires installés				
1	Des robinets d'arrêt ont-ils été installés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1	Les robinets d'arrêt fonctionnent-ils facilement et sont-ils ouverts ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Un set de bypass thermostatisé à consigne de température réglable a-t-il été installé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1	Température réglée Recommandation : >10K en dessous de la température de départ			°C
3	Un jeu de montage pour compteurs d'eau a-t-il été installé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Un moteur a-t-il été installé dans la station pour le réglage par zone ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Contrôle final				
1	L'étanchéité de l'installation a-t-elle été testée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Formation/Remise				
L'installateur a expliqué à l'exploitant le fonctionnement et l'utilisation conforme de la station d'appartement.				<input type="checkbox"/>
L'installateur a indiqué à l'exploitant comment utiliser les installations d'eau potable conformément à leur destination.				<input type="checkbox"/>
L'installateur a remis à l'exploitant les documents nécessaires.				<input type="checkbox"/>
Installateur / Entreprise d'installation				
<hr/> Date / Signature / Tampon				
Exploitant				
Procès-verbal de remise reçu				
<hr/> Date / Signature				