

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	

1	Bezeichnung der Hausübergabestation [z. B. „Regudis H-MHT“]			
2	Artikelnummer der „Regudis H“			
3	Serialnummer der „Regudis H“			
		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!
		Ja	Nein	
Installation Hausübergabestation Bei allen „Regudis H“				
4	Primärseite: max. Vorlauftemperatur			°C
5	Primärseite: Anlagendruck			bar
	Sekundärseite: Anlagendruck			bar
6	Die elektrischen Komponenten wurden auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft?	☐	☐	
7	Schmutzfänger kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht?	☐	☐	
8	Wurde die Station entlüftet?	☐	☐	
9	Wurde der Potentialausgleich an der Hausübergabestation ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
10	Ist die Spannungsversorgung gegeben und arbeitet der Regler störungsfrei (grünes Dauerleuchten des Reglers „Regtronic RH-HT“)?	☐	☐	
11	Sind alle Absperrarmaturen funktionsfähig und geöffnet?	☐	☐	
12	Wurde eine Funktionskontrolle des Sicherheitsventil durchgeführt (DIN EN 806-5)?	☐	☐	
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen				

Installation Hausübergabestation Bei allen „Regudis H“			
13	Welcher Volumenstrom wurde am Regelventil Cocon QTZ eingestellt?		l/h
14	Welcher max. RL wurde unter „Hauptmenü“->„Heizung“->„Wahlfunktion“->„Übergabestation“->„Primärkreis“->„TMax“ eingestellt?		°C
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen			

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installation Regumat M3 Bei Regudis H-MHT				
15	Ist die Pumpengruppe „Regumat M3“ vorhanden? [Wenn nicht vorhanden weiter mit Zeile 17]	☐	☐	
16.1	Wird über den „Regumat M3“ eine Flächenheizung versorgt? [Bei „Nein“ weiter in Zeile 16.3]	☐	☐	
16.2	Sicherheitstemperrwächter ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
16.3	Wurden die Parameter des Heizkreises unter „Hauptmenü“->„Heizung“->„Heizkreise“->„Heizkreis“ angepasst?	☐	☐	
16.4	Wird der Heizkreis konstant oder witterungsgeführt gesteuert?			
16.5	Welche VL-Solltemperatur (bei witterungsgeführter Regelung „Tmax“) wurde für den Heizkreis eingestellt?			°C
16.6	Welche Heizkurve wurde bei einer witterungsgeführten Steuerung eingestellt?			
16.7	Eingestellte Förderhöhe der Pumpe?			m
16.8	Betriebsart der Pumpe? (Empfehlung für FBH konstanter und für Heizkörper variabler Druck)			

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installation Umschaltmodul Bei Regudis H-HT / H-MT / H-MHT				
17	Ist das Umschaltmodul vorhanden? [Wenn nicht vorhanden weiter mit Zeile 20]	☐	☐	
18.1	Wurden die Parameter der BW-Erwärmung unter „Hauptmenü“ -> „Heizung“ -> „Wahlfunktion“ -> „BW-Erwärmung“ angepasst?	☐	☐	
18.2	Welche Beladetemperatur „Tein“ wurde eingestellt?	°C		
18.3	Welche Zieltemperatur „Taus“ wurde eingestellt?	°C		
18.4	Welche Ladetemperatur „ΔTVorlauf“ wurde eingestellt? Primärtemperatur muss größer als „Taus“ + „ΔTVorlauf“ sein!	K		
19.1	Wird über das Umschaltmodul eine Flächenheizung versorgt? [Bei „Nein“ weiter in Zeile 19.3]	☐	☐	
19.2	Sicherheitstemperraturwächter ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
19.3	Wurden die Parameter des Heizkreises unter „Hauptmenü“ -> „Heizung“ -> „Heizkreise“ -> „stat. Heizkreis“ angepasst?	☐	☐	
19.4	Wird der Heizkreis konstant oder witterungsgeführt gesteuert?			
19.5	Welche VL-Temperatur (bei witterungsgeführter Regelung „Tmax“) wurde für den Heizkreis eingestellt?	°C		
19.6	Welche Heizkurve wurde bei einer witterungsgeführten Steuerung eingestellt?			

Reparaturarbeiten (nur bei Reparatur oder Austausch von Komponenten ausfüllen)				
20	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
20.1	Grund des Austausches			
21	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
21.1	Grund des Austausches			
22	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?			
22.1	Grund des Austausches			
23	Wurde nach den Reparaturarbeiten die Funktionsprüfung gemäß Betriebsanleitung durchgeführt?	☐	☐	

Endkontrolle				
24	Wurde die Installation auf Dichtheit geprüft?	☐	☐	
Einweisung/Übergabe				
Der Installateur hat den Betreiber in die Funktion und den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Hausübergabestation eingewiesen.				☐
Der Installateur hat den Betreiber auf den bestimmungsgemäßen Betrieb von Trinkwasserinstallationen hingewiesen.				☐
Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.				☐
Installateur / Installationsfirma Datum / Unterschrift / Stempel				
Betreiber Übergabeprotokoll in Empfang genommen Datum / Unterschrift				