

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	

1	Bezeichnung der Hausübergabestation [z. B. „Regudis H-MHT“]			
2	Artikelnummer der „Regudis H“			
3	Serialnummer der „Regudis H“			
		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!
		Ja	Nein	
Installation Hausübergabestation Bei allen Regudis H				
4	Primärseite: max. Vorlauftemperatur			°C
5	Primärseite: Anlagendruck			bar
	Sekundärseite: Anlagendruck			bar
6	Die elektrischen Komponenten wurden auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft?	☐	☐	
7	Schmutzfänger kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht?	☐	☐	
8	Wurde die Station entlüftet?	☐	☐	
9	Wurde der Potentialausgleich an der Hausübergabestation ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
10	Ist die Spannungsversorgung gegeben und arbeitet der Regler störungsfrei (grünes Dauerleuchten des Reglers „Regtronic RH-HT“)?	☐	☐	
11	Sind alle Absperrarmaturen funktionsfähig und geöffnet?	☐	☐	
12	Wurde eine Funktionskontrolle des Sicherheitsventil durchgeführt (DIN EN 806-5)?	☐	☐	
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen				

Installation Hausübergabestation Bei allen Regudis H			
13	Welcher Volumenstrom wurde am Regelventil Cocon QTZ eingestellt?	l/h	
14	Welcher max. RL wurde unter „Hauptmenü“->„Heizung“->„Wahl-funktion“->„Übergabestation“->„Primärkreis“->„TMax“ eingestellt?	°C	
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen			

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installation Regumat M3 Bei Regudis H-MHT				
15	Ist die Pumpengruppe „Regumat M3“ vorhanden? [Wenn nicht vorhanden weiter mit Zeile 17]	☐	☐	
16.1	Wird über den „Regumat M3“ eine Flächenheizung versorgt? [Bei „Nein“ weiter in Zeile 16.3]	☐	☐	
16.2	Sicherheitstemperrwächter ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
16.3	Wurden die Parameter des Heizkreises unter „Hauptmenü“->„Heizung“->„Heizkreise“->„Heizkreis“ angepasst?	☐	☐	
16.4	Wird der Heizkreis konstant oder witterungsgeführt gesteuert?			
16.5	Welche VL-Solltemperatur (bei witterungsgeführter Regelung „Tmax“) wurde für den Heizkreis eingestellt?	°C		
16.6	Welche Heizkurve wurde bei einer witterungsgeführten Steuerung eingestellt?			
16.7	Eingestellte Förderhöhe der Pumpe?	m		
16.8	Betriebsart der Pumpe? (Empfehlung für FBH konstanter und für Heizkörper variabler Druck)			

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installation Umschaltmodul Bei Regudis H-HT / H-MT / H-MHT				
17	Ist das Umschaltmodul vorhanden? [Wenn nicht vorhanden weiter mit Zeile 21]	☐	☐	
18	Ist das Umschaltmodul richtig angeschlossen (WW-Bereitung an vorderen und Heizkreis an den hinteren Anschlüsse)?	☐	☐	
19.1	Wurden die Parameter der BW- Erwärmung unter „Hauptmenü“ -> „Heizung“ -> „Wahlfunktion“ -> „BW-Erwärmung“ angepasst?	☐	☐	
19.2	Welche Beladetemperatur „Tein“ wurde eingestellt?			°C
19.3	Welche Zieltemperatur „Taus“ wurde eingestellt?			°C
19.4	Welche Ladetemperatur „ΔTVorlauf“ wurde eingestellt? Primärtemperatur muss größer als „Taus“ + „ΔTVorlauf“ sein!			K
20.1	Wird über das Umschaltmodul eine Flächenheizung versorgt? [Bei „Nein“ weiter in Zeile 20.3]	☐	☐	
20.2	Sicherheitstemperaturwächter ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
20.3	Wurden die Parameter des Heizkreises unter „Hauptmenü“ -> „Heizung“ -> „Heizkreise“ -> „stat. Heizkreis“ angepasst?	☐	☐	
20.4	Wird der Heizkreis konstant oder witterungsgeführt gesteuert?			
20.5	Welche VL-Temperatur (bei witterungsgeführter Regelung „Tmax“) wurde für den Heizkreis eingestellt?			°C
20.6	Welche Heizkurve wurde bei einer witterungsgeführten Steuerung eingestellt?			

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Zusätzlich eingebundene Komponenten				
21	Werden weitere Komponenten von dem Regler angesteuert? [Bei „Nein“ weiter mit Zeile 24]	☐	☐	
22.1	Was wird noch angesteuert?			
22.2	Welche Einstellungen wurden hierfür vorgenommen?			
22.3	Ist die Funktionalität gem. Bedienungsanleitung gegeben?	☐	☐	
23.1	Was wird noch angesteuert?			
23.2	Welche Einstellungen wurden hierfür vorgenommen?			
23.3	Ist die Funktionalität gem. Bedienungsanleitung gegeben?	☐	☐	

Endkontrolle				
24	Wurde die Installation auf Dichtheit geprüft?	☐	☐	
Einweisung/Übergabe				
Der Installateur hat den Betreiber in die Funktion und den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Hausübergabestation eingewiesen.				☐
Der Installateur hat den Betreiber auf den bestimmungsgemäßen Betrieb von Trinkwasserinstallationen hingewiesen.				☐
Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.				☐
Installateur / Installationsfirma				
Datum / Unterschrift / Stempel				
Betreiber				
Übergabeprotokoll in Empfang genommen				
Datum / Unterschrift				