

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Datum:                             |  |
| Installationsort Adresse / Gebäude |  |
| Anschrift Betreiber                |  |
| Anschrift Installationsbetrieb     |  |
|                                    |  |

| Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen! |                                                                                                   | Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen |                          | Bemerkungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                          |                                                                                                   | Ja                                                | Nein                     |             |
| <b>Installation Heizzentrale</b>                                                         |                                                                                                   |                                                   |                          |             |
| 1                                                                                        | Anzahl der installierten Wohnungsstationen                                                        | <b>Stück</b>                                      |                          |             |
| 2                                                                                        | Leistung, Art und Typ des Wärmeerzeugers                                                          | <b>kW</b>                                         |                          |             |
| 3                                                                                        | Speichervolumen                                                                                   | <b>l</b>                                          |                          |             |
| 4                                                                                        | Welche Solltemperatur für den Speicher wurde am Wärmeerzeuger eingestellt?                        | <b>°C</b>                                         |                          |             |
| 5                                                                                        | Bezeichnung Umwälzpumpe                                                                           |                                                   |                          |             |
| 5.1                                                                                      | Eingestellte Förderhöhe?                                                                          | <b>m</b>                                          |                          |             |
| 5.2                                                                                      | Betriebsart: Konstantdruck                                                                        | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/> |             |
| 6                                                                                        | Fahrweise vom Pufferspeicher zu Wohnungsstationen direkt [dann weiter mit Punkt 7] oder gemischt? |                                                   |                          |             |
| 6.1                                                                                      | Wurde bei einem gemischten Heizkreis der Regtronic RD-W eingebaut?                                | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/> |             |
| 6.2                                                                                      | Eingestellte Vorlauftemperatur im Mischkreis                                                      | <b>°C</b>                                         |                          |             |
| 7                                                                                        | Anlagendruck Heizungsseite?                                                                       | <b>bar</b>                                        |                          |             |
| 8                                                                                        | Sicherheitsventil Heizungskreis installiert?                                                      | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/> |             |
| 9                                                                                        | Anlagendruck Trinkwasserseite?                                                                    | <b>bar</b>                                        |                          |             |
| 10                                                                                       | Sicherheitsventil Trinkwasserkreis installiert?                                                   | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/> |             |
| Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen  |                                                                                                   |                                                   |                          |             |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Datum:                             |  |
| Installationsort Adresse / Gebäude |  |
| Anschrift Betreiber                |  |
| Anschrift Installationsbetrieb     |  |
| Wohneinheit / Standort der Station |  |

| Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen! |                                                                                                                                          | Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen |                          | Bemerkungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                          | Ja                                         | Nein                     |             |
| <b>Installation Wohnungsstation Regudis W-HTE GT</b>                                     |                                                                                                                                          |                                            |                          |             |
| 1                                                                                        | Artikelnummer der Regudis W-HTE GT                                                                                                       |                                            |                          |             |
| 2                                                                                        | Serialnummer der Regudis W-HTE GT                                                                                                        |                                            |                          |             |
| 3                                                                                        | Die elektrischen Komponenten wurden auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft?                                                        | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |             |
| 4                                                                                        | Schmutzfänger ausgebaut, kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht?                                                        | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |             |
| 5                                                                                        | Wurde die Station entlüftet?                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |             |
| 6                                                                                        | Wurde der Potentialausgleich an der Wohnungsstation ordnungsgemäß installiert?                                                           | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |             |
| 7                                                                                        | Welche Trinkwassertemperatur wurde am Stellantrieb eingestellt?                                                                          | °C                                         |                          |             |
| 8                                                                                        | Ist die Spannungsversorgung gegeben (grünes Leuchten des Stellantriebes, sofern keine WW-Zapfung und kein Zirkulationsbetrieb vorliegt)? | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |             |
| 9                                                                                        | Wird eine Warmwasserzapfung erkannt (grünes Blinken der LED am Stellantrieb)?                                                            | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |             |
| 10                                                                                       | Entspricht die Warmwasseraustrittstemperatur konstant der eingestellten Warmwassertemperatur?                                            | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |             |
| Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen  |                                                                                                                                          |                                            |                          |             |

|                                        |                                                        | Zutreffendes ankreuzen<br>oder Wert eintragen |                          | Bemerkungen |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                                        |                                                        | Ja                                            | Nein                     |             |
| <b>Installierte Module und Zubehör</b> |                                                        |                                               |                          |             |
| 1                                      | Absperrarmaturen verbaut?                              | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |             |
| 1.1                                    | Absperrarmaturen gängig und geöffnet?                  | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |             |
| 2                                      | Temperaturvorhalteregelsatz verbaut?                   | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |             |
| 2.1                                    | Eingestellte Temperatur<br>(Empfehlung >10K unter VL)? | °C                                            |                          |             |
| 3                                      | Wasserzählereinbauset verbaut?                         | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |             |
| 4                                      | Stellantrieb zur Zonenregelung in der Station verbaut? | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |             |

|                                                                                                                         |                                               |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Endkontrolle</b>                                                                                                     |                                               |                          |                          |                          |
| 1                                                                                                                       | Wurde die Installation auf Dichtheit geprüft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>Einweisung/Übergabe</b>                                                                                              |                                               |                          |                          |                          |
| Der Installateur hat den Betreiber in die Funktion und den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Wohnungsstation eingewiesen. |                                               |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| Der Installateur hat den Betreiber auf den bestimmungsgemäßen Betrieb von Trinkwasserinstallationen hingewiesen.        |                                               |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.                                                |                                               |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Installateur / Installationsfirma</b>                                                                                |                                               |                          |                          |                          |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%;"></div>                                         |                                               |                          |                          |                          |
| Datum / Unterschrift / Stempel                                                                                          |                                               |                          |                          |                          |
| <b>Betreiber</b>                                                                                                        |                                               |                          |                          |                          |
| Übergabeprotokoll in Empfang genommen                                                                                   |                                               |                          |                          |                          |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%;"></div>                                         |                                               |                          |                          |                          |
| Datum / Unterschrift                                                                                                    |                                               |                          |                          |                          |