

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Date                                      |  |
| Adresse du lieu d'installation / bâtiment |  |
| Adresse de l'exploitant                   |  |
| Adresse de l'entreprise d'installation    |  |
|                                           |  |

| Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques !                                                                 |                                                                                                           | Cocher la case correspondante ou indiquer la valeur/le nombre |                          | Remarques |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Oui                                                           | Non                      |           |
| <b>Installation de la centrale de chauffage</b>                                                                                                       |                                                                                                           |                                                               |                          |           |
| 1                                                                                                                                                     | Nombre de stations d'appartement installées                                                               | <b>stations</b>                                               |                          |           |
| 2                                                                                                                                                     | Puissance, type et version du générateur de chaleur                                                       | <b>kW</b>                                                     |                          |           |
| 3                                                                                                                                                     | Volume du ballon d'eau chaude                                                                             | <b>l</b>                                                      |                          |           |
| 4                                                                                                                                                     | Quelle température de consigne a été réglée pour le ballon d'eau chaude sur le générateur de chaleur ?    | <b>°C</b>                                                     |                          |           |
| 5                                                                                                                                                     | Désignation du circulateur                                                                                |                                                               |                          |           |
| 5.1                                                                                                                                                   | Hauteur manométrique réglée                                                                               | <b>m</b>                                                      |                          |           |
| 5.2                                                                                                                                                   | Mode de fonctionnement : pression constante                                                               | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 6                                                                                                                                                     | Mode de fonctionnement du ballon tampon vers les stations en direct [puis passer au point 7] ou mélangé ? |                                                               |                          |           |
| 6.1                                                                                                                                                   | Le Regtronic RD-W a-t-il été installé dans un circuit de chauffage mélangé ?                              | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 6.2                                                                                                                                                   | Température de départ réglée dans le circuit mélangeur                                                    | <b>°C</b>                                                     |                          |           |
| 7                                                                                                                                                     | Pression sur le côté primaire                                                                             | <b>bar</b>                                                    |                          |           |
| 8                                                                                                                                                     | Une soupape de sécurité a-t-elle été installée dans le circuit primaire ?                                 | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 9                                                                                                                                                     | Pression sur le côté eau potable                                                                          | <b>bar</b>                                                    |                          |           |
| 10                                                                                                                                                    | Une soupape de sécurité a-t-elle été installée dans le circuit E.C.S. ?                                   | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques !<br>Comparaison avec le protocole de mise en service recommandée |                                                                                                           |                                                               |                          |           |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Date                                      |  |
| Adresse du lieu d'installation / bâtiment |  |
| Adresse de l'exploitant                   |  |
| Adresse de l'entreprise d'installation    |  |
| Logement / Emplacement de la station      |  |

| Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques ! |                                                                                                | Cocher la case correspondante ou indiquer la valeur/le nombre |                          | Remarques |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                                       |                                                                                                | Oui                                                           | Non                      |           |
| Travaux de maintenance sur la station d'appartement                                   |                                                                                                |                                                               |                          |           |
| 1                                                                                     | Référence de la station<br>Regudis W-HTE GT                                                    |                                                               |                          |           |
| 2                                                                                     | Numéro de série de la station<br>Regudis W-HTE GT                                              |                                                               |                          |           |
| 3                                                                                     | La bonne fixation et l'intégrité des composants électriques ont-elles été vérifiées ?          | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 4                                                                                     | Des filtres à tamis ont-ils été démontés, contrôlés et, si nécessaire, nettoyés ou remplacés ? | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 5                                                                                     | La station a-t-elle été purgée ?                                                               | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 6                                                                                     | Tous les robinets d'arrêt sont-ils ouverts ?                                                   | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 7                                                                                     | Quelle température E.C.S. a été réglée sur le moteur ?                                         | °C                                                            |                          |           |
| 8                                                                                     | La LED du moteur est-elle allumée en vert en mode chauffage pur ?                              | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 9                                                                                     | La LED du moteur clignote-t-elle en vert lors de la production d'E.C.S. ou en mode bouclage ?  | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 10                                                                                    | Température de départ vers la station pendant un puisage d'E.C.S.                              | °C                                                            |                          |           |
| 11                                                                                    | Température de retour vers le ballon d'eau chaude pendant un puisage d'E.C.S.                  | °C                                                            |                          |           |
| 12                                                                                    | La température de sortie E.C.S. correspond-elle constamment à la température E.C.S. réglée ?   | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 13                                                                                    | L'étanchéité de la station et des accessoires a-t-elle été testée ?                            | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| Justifier les points non réalisés et les réponses négatives dans le champ Remarques ! |                                                                                                |                                                               |                          |           |

|                                                       |                                                                                         | Cocher la case correspondante ou indiquer la valeur/le nombre |                          | Remarques |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|                                                       |                                                                                         | Oui                                                           | Non                      |           |
| Travaux de maintenance sur les modules et accessoires |                                                                                         |                                                               |                          |           |
| 1                                                     | Des robinets d'arrêt ont-ils été installés ?                                            | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.1                                                   | Les robinets d'arrêt fonctionnent-ils facilement et sont-ils ouverts ?                  | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 2                                                     | Un set de bypass thermostatisé à consigne de température réglable a-t-il été installé ? | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |           |
| 2.1                                                   | Température réglée<br>Recommandation : >10K en dessous de la température de départ      | °C                                                            |                          |           |

| Travaux de réparation (à remplir uniquement en cas de réparation ou de remplacement de composants) |                                                                                                                         |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                  | Quel composant a été remplacé ?                                                                                         |                          |                          |
| 1.1                                                                                                | Raison de remplacement                                                                                                  |                          |                          |
| 2                                                                                                  | Quel composant a été remplacé ?                                                                                         |                          |                          |
| 2.1                                                                                                | Raison du remplacement                                                                                                  |                          |                          |
| 4                                                                                                  | Après les travaux de réparation, le test de fonctionnement a-t-il été effectué conformément à la notice d'utilisation ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Formation/Remise                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| L'installateur a informé l'exploitant des travaux de maintenance effectués.             | <input type="checkbox"/> |
| L'installateur a informé l'exploitant des modifications et des réparations éventuelles. | <input type="checkbox"/> |
| L'installateur a remis à l'exploitant les documents nécessaires.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Installateur / Entreprise d'installation</b><br><br><hr/> Date/ Signature / Tampon   |                          |
| <b>Exploitant</b><br>Procès-verbal de maintenance reçu<br><br><hr/> Date / Signature    |                          |

