

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installation Heizzentrale				
1	Anzahl der installierten Wohnungsstationen		Stück	
2	Leistung, Art und Typ des Wärmeerzeugers		kW	
3	Speichervolumen		l	
4	Welche Solltemperatur für den Speicher wurde am Wärmeerzeuger eingestellt?		°C	
5	Bezeichnung Umwälzpumpe			
5.1	Eingestellte Förderhöhe?		m	
5.2	Betriebsart: Konstantdruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Fahrweise vom Pufferspeicher zu Wohnungsstationen direkt [dann weiter mit Punkt 7] oder gemischt?			
6.1	Wurde bei einem gemischten Heizkreis der Regtronic RD-W eingebaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Eingestellte Vorlauftemperatur im Mischkreis		°C	
7	Anlagendruck Heizungsseite?		bar	
8	Sicherheitsventil Heizungskreis installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Anlagendruck Trinkwasserseite?		bar	
10	Sicherheitsventil Trinkwasserkreis Installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen				

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	
Wohneinheit / Standort der Station	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!	Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
	Ja	Nein	
Installation Wohnungsstation Regudis W-HTE GT			
1	Artikelnummer der Regudis W-HTE GT		
2	Serialnummer der Regudis W-HTE GT		
3	Die elektrischen Komponenten wurden auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Schmutzfänger ausgebaut, kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Wurde die Station entlüftet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Wurde der Potentialausgleich an der Wohnungsstation ordnungsgemäß installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Welche Trinkwassertemperatur wurde am Stellantrieb eingestellt?	°C	
8	Ist die Spannungsversorgung gegeben (grünes Leuchten des Stellantriebes, sofern keine WW-Zapfung und kein Zirkulationsbetrieb vorliegt)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Wird eine Warmwasserzapfung erkannt (grünes Blinken der LED am Stellantrieb)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Entspricht die Warmwasseraustrittstemperatur konstant der eingestellten Warmwassertemperatur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen			

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installierte Module und Zubehör				
1	Absperrarmaturen verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1	Absperrarmaturen gängig und geöffnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Temperaturvorhalteregeleset verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1	Eingestellte Temperatur (Empfehlung >10K unter VL)?	°C		
3	Wasserszählereinbauset verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Stellantrieb zur Zonenregelung in der Station verbaut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Endkontrolle				
1	Wurde die Installation auf Dichtheit geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Einweisung/Übergabe				
Der Installateur hat den Betreiber in die Funktion und den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Wohnungsstation eingewiesen.				<input type="checkbox"/>
Der Installateur hat den Betreiber auf den bestimmungsgemäßen Betrieb von Trinkwasserinstallationen hingewiesen.				<input type="checkbox"/>
Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.				<input type="checkbox"/>
Installateur / Installationsfirma				

Datum / Unterschrift / Stempel				
Betreiber				
Übergabeprotokoll in Empfang genommen				

Datum / Unterschrift				