

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installation Heizzentrale				
1	Anzahl der installierten Wohnungsstationen	Stück		
2	Leistung, Art und Typ des Wärme- erzeugers	kW		
3	Speichervolumen	l		
4	Welche Solltemperatur für den Spei- cher wurde am Wärmeerzeuger ein- gestellt?	°C		
5	Bezeichnung Umwälzpumpe			
5.1	Eingestellte Förderhöhe?	m		
5.2	Betriebsart: Konstantdruck	☐	☐	
6	Fahrweise vom Pufferspeicher zu Wohnungsstationen direkt [dann weiter mit Punkt 7] oder gemischt?			
6.1	Wurde bei einem gemischten Heizkreis der Regtronic RD-W eingebaut?	☐	☐	
6.2	Eingestellte Vorlauftemperatur im Mischerkreis	°C		
7	Anlagendruck Heizungsseite?	bar		
8	Sicherheitsventil Heizungskreis installiert?	☐	☐	
9	Anlagendruck Trinkwasserseite?	bar		
10	Sicherheitsventil Trinkwasserkreis Installiert?	☐	☐	
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen				

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	
Wohneinheit / Standort der Station	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installation Wohnungsstation Regudis W-HTE				
1	Artikelnummer der Regudis W-HTE			
2	Serialnummer der Regudis W-HTE			
3	Die elektrischen Komponenten wurden auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft?	☐	☐	
4	Schmutzfänger ausgebaut, kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht?	☐	☐	
5	Wurde die Station entlüftet?	☐	☐	
6	Wurde der Potentialausgleich an der Wohnungsstation ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
7	Welche Trinkwassertemperatur wurde am Stellantrieb eingestellt?	°C		
8	Ist die Spannungsversorgung gegeben (grünes Leuchten des Stellantriebes, sofern keine WW-Zapfung und kein Zirkulationsbetrieb vorliegt)?	☐	☐	
9	Wird eine Warmwasserzapfung erkannt (grünes Blinken der LED am Stellantrieb)?	☐	☐	
10	Entspricht die Warmwasseraustrittstemperatur konstant der eingestellten Warmwassertemperatur?	☐	☐	
Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen				

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installierte Module und Zubehör				
1	Kugelhahnanschlussleiste verbaut?	☐	☐	
1.1	Absperrarmaturen gängig und geöffnet?	☐	☐	
2	Temperaturvorhaltereigelset verbaut?	☐	☐	
2.1	Eingestellte Temperatur (Empfehlung >10K unter VL)?			°C
3	Wärmedämmoberschale verbaut?	☐	☐	
4	Trinkwasserzirkulationsmodul verbaut?	☐	☐	
4.1	Eingestellte Zirkulationszeiten?			
4.2	Funktionskontrolle des Sperrventils durchgeführt?	☐	☐	
5	Vorlauftemperatur-Regelmodul verbaut?	☐	☐	
5.1	Eingestellte Vorlauftemperatur?			°C
5.2	Sicherheitstemperaturwächter ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
5.3	Elektrische Anschlussleiste mit Pumpenlogik richtig installiert (Pumpe läuft bei Anforderung Raumthermostat an)?	☐	☐	
5.4	Eingestellte Förderhöhe der Pumpe des gemischten Heizkreises?			m
5.5	Pumpe auf Betriebsart Konstantdruck?	☐	☐	

		Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Installierte Module und Zubehör				
6	Heizkreisanschlussstücke für die Kombination eines direkten und gemischten Heizkreis verbaut?	☐	☐	
7	Durchlauferhitzermodul ordnungsgemäß installiert?	☐	☐	
7.1	Eingestellte Warmwassertemperatur am Durchlauferhitzer			°C
8	Weitere verbaute Module oder Zubehör			

Endkontrolle				
1	Wurde die Installation auf Dichtheit geprüft?	☐	☐	
Einweisung/Übergabe				
Der Installateur hat den Betreiber in die Funktion und den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Wohnungsstation eingewiesen.				☐
Der Installateur hat den Betreiber auf den bestimmungsgemäßen Betrieb von Trinkwasserinstallationen hingewiesen.				☐
Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.				☐
Installateur / Installationsfirma				
Datum / Unterschrift / Stempel				
Betreiber				
Übergabeprotokoll in Empfang genommen				
Datum / Unterschrift				