# Regudis W-HTE GT
# Wartungsprotokoll Heizzentrale

| | |
|---|---|
| Datum: | |
| Installationsort Adresse / Gebäude | |
| Anschrift Betreiber | |
| Anschrift Installationsbetrieb | |
| | |

| Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen! | | Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| | | Ja | Nein | |
| **Installation Heizzentrale** | | | | |
| 1 | Anzahl der installierten Wohnungsstationen | **Stück** | | |
| 2 | Leistung, Art und Typ des Wärmeerzeugers | **kW** | | |
| 3 | Speichervolumen | **l** | | |
| 4 | Welche Solltemperatur für den Speicher wurde am Wärmeerzeuger eingestellt? | **°C** | | |
| 5 | Bezeichnung Umwälzpumpe | | | |
| 5.1 | Eingestellte Förderhöhe? | **m** | | |
| 5.2 | Betriebsart: Konstantdruck | ☐ | ☐ | |
| 6 | Fahrweise vom Pufferspeicher zu Wohnungsstationen direkt [dann weiter mit Punkt 7] oder gemischt? | | | |
| 6.1 | Wurde bei einem gemischten Heizkreis der Regtronic RD-W eingebaut? | ☐ | ☐ | |
| 6.2 | Eingestellte Vorlauftemperatur im Mischerkreis | **°C** | | |
| 7 | Anlagendruck Heizungsseite? | **bar** | | |
| 8 | Sicherheitsventil Heizungskreis installiert? | ☐ | ☐ | |
| 9 | Anlagendruck Trinkwasserseite? | **bar** | | |
| 10 | Sicherheitsventil Trinkwasserkreis Installiert? | ☐ | ☐ | |

Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen
Abgleich mit dem Inbetriebnahmeprotokoll empfehlenswert



09/2024 hn

| | |
|---|---|
| Datum: | |
| Installationsort Adresse / Gebäude | |
| Anschrift Betreiber | |
| Anschrift Installationsbetrieb | |
| Wohneinheit / Standort der Station | |

| | Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen! | Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| | | Ja | Nein | |
| Wartungsarbeiten Wohnungsstation | | | | |
| 1 | Artikelnummer der Regudis W-HTE GT | | | |
| 2 | Serialnummer der Regudis W-HTE GT | | | |
| 3 | Die elektrischen Komponenten wurden auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft? | ☐ | ☐ | |
| 4 | Schmutzfänger ausgebaut, kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht? | ☐ | ☐ | |
| 5 | Die Station wurde entlüftet? | ☐ | ☐ | |
| 6 | Sind alle Absperrarmaturen geöffnet? | ☐ | ☐ | |
| 7 | Welche Warmwassertemperatur ist am Stellantrieb eingestellt? | °C | | |
| 8 | Leuchtet die LED am Stellmotor im reinen Heizbetrieb grün? | ☐ | ☐ | |
| 9 | Blinkt die LED am Stellantrieb bei der Trinkwassererwärmung, bzw. im Zirkulationsbetrieb grün? | ☐ | ☐ | |
| 10 | Vorlauftemperatur zur Station während einer Warmwasserzapfung. | °C | | |
| 11 | Rücklauftemperatur zum Speicher während einer Warmwasserzapfung. | °C | | |
| 12 | Entspricht die Warmwasseraus-trittstemperatur konstant der einge-stellten Warmwassertemperatur? | ☐ | ☐ | |
| 13 | Die Station und die Zubehörkomponenten wurden auf Dichtheit überprüft? | ☐ | ☐ | |
| | Begründen Sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen | | | |

| | | Zutreffendes ankreuzen oder Wert eintragen | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| | | Ja | Nein | |
| Wartungsarbeiten Module und Zubehör | | | | |
| 1 | Absperrarmaturen verbaut? | ☐ | ☐ | |
| 1.1 | Absperrarmaturen gängig und geöffnet? | ☐ | ☐ | |
| 2 | Temperaturvorhalteregelset verbaut? | ☐ | ☐ | |
| 2.1 | Eingestellte Temperatur? Empfehlung >10K unter VL | °C | | |

| Reparaturarbeiten (nur bei Reparatur oder Austausch von Komponenten ausfüllen) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welches Bauteil wurde ausgetauscht? | | | |
| 1.1 | Grund des Austausches | | | |
| 2 | Welches Bauteil wurde ausgetauscht? | | | |
| 2.1 | Grund des Austausches | | | |
| 4 | Wurde nach den Reparaturarbeiten die Funktionsprüfung gemäß Betriebsanleitung durchgeführt? | ☐ | ☐ | |

| Einweisung/Übergabe | |
|---|---|
| Der Installateur hat den Betreiber über die durchgeführten Wartungsarbeiten informiert. | ☐ |
| Der Installateur hat den Betreiber über mögliche Modifikationen und Reparaturarbeiten in Kenntnis gesetzt. | ☐ |
| Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben. | ☐ |

## Installateur / Installationsfirma

_____

Datum / Unterschrift / Stempel

## Betreiber

Wartungsprotokoll in Empfang genommen

_____

Datum / Unterschrift