oventrop

# Regudis W-HTE GT
# Procès-verbal de remise – centrale de chauffage

| | |
|---|---|
| Date | |
| Adresse du lieu d'installation / bâtiment | |
| Adresse de l'exploitant | |
| Adresse de l'entreprise d'installation | |
| | |

| Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques ! | | Cocher la case correspondante ou indiquer la valeur/le nombre | | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | Oui | Non | |
| **Installation de la centrale de chauffage** | | | | |
| 1 | Nombre de stations d'appartement installées | **stations** | | |
| 2 | Puissance, type et version du générateur de chaleur | **kW** | | |
| 3 | Volume du ballon d'eau chaude | **l** | | |
| 4 | Quelle température de consigne a été réglée pour le ballon d'eau chaude sur le générateur de chaleur ? | **°C** | | |
| 5 | Désignation du circulateur | | | |
| 5.1 | Hauteur manométrique réglée | **m** | | |
| 5.2 | Mode de fonctionnement : pression constante | ☐ | ☐ | |
| 6 | Mode de fonctionnement du ballon tampon vers les stations en direct [puis passer au point 7] ou mélangé ? | | | |
| 6.1 | Le Regtronic RD-W a-t-il été installé dans un circuit de chauffage mélangé ? | ☐ | ☐ | |
| 6.2 | Température de départ réglée dans le circuit mélangeur | **°C** | | |
| 7 | Pression sur le côté primaire | **bar** | | |
| 8 | Une soupape de sécurité a-t-elle été installée dans le circuit primaire ? | ☐ | ☐ | |
| 9 | Pression sur le côté eau potable | **bar** | | |
| 10 | Une soupape de sécurité a-t-elle été installée dans le circuit E.C.S. ? | ☐ | ☐ | |
| Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques ! | | | | |



09/2024 hn

| | |
|---|---|
| Date | |
| Adresse du lieu d'installation / bâtiment | |
| Adresse de l'exploitant | |
| Adresse de l'entreprise d'installation | |
| Logement / Emplacement de la station | |

| Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques ! | | Cocher la case correspondante ou indiquer la valeur/le nombre | | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | Oui | Non | |
| **Installation de la station d'appartement Regudis W-HTE GT** | | | | |
| 1 | Référence de la station Regudis W-HTE GT | | | |
| 2 | Numéro de série de la station Regudis W-HTE GT | | | |
| 3 | La bonne fixation et l'intégrité des composants électriques ont-elles été vérifiées ? | ☐ | ☐ | |
| 4 | Des filtres à tamis ont-ils été démontés, contrôlés et, si nécessaire, nettoyés ou remplacés ? | ☐ | ☐ | |
| 5 | La station a-t-elle été purgée ? | ☐ | ☐ | |
| 6 | La compensation de potentiel a-t-elle été correctement montée sur la station d'appartement ? | ☐ | ☐ | |
| 7 | Quelle température E.C.S. a été réglée sur le moteur ? | °C | | |
| 8 | L'alimentation en tension est-elle assurée (la LED du moteur s'allume en vert s'il n'y a pas de puisage d'E.C.S. ni de mode bouclage) ? | ☐ | ☐ | |
| 9 | Un puisage d'E.C.S. est-il détecté (la LED du moteur clignote en vert) ? | ☐ | ☐ | |
| 10 | La température de sortie E.C.S. correspond-elle constamment à la température E.C.S. réglée ? | ☐ | ☐ | |
| Justifier les points non réalisés ou les réponses négatives dans le champ Remarques ! | | | | |

| | | Cocher la case correspondante ou indiquer la valeur/le nombre | | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | Oui | Non | |
| **Modules et accessoires installés** | | | | |
| 1 | Des robinets d'arrêt ont-ils été installés ? | ☐ | ☐ | |
| 1.1 | Les robinets d'arrêt fonctionnent-ils facilement et sont-ils ouverts ? | ☐ | ☐ | |
| 2 | Un set de bypass thermostatisé à consigne de température réglable a-t-il été installé ? | ☐ | ☐ | |
| 2.1 | Température réglée Recommandation : >10K en dessous de la température de départ | °C | | |
| 3 | Un jeu de montage pour compteurs d'eau a-t-il été installé ? | ☐ | ☐ | |
| 4 | Un moteur a-t-il été installé dans la station pour le réglage par zone ? | ☐ | ☐ | |

| Contrôle final | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'étanchéité de l'installation a-t-elle été testée ? | ☐ | ☐ | |

| Formation/Remise | |
|---|---|
| L'installateur a expliqué à l'exploitant le fonctionnement et l'utilisation conforme de la station d'appartement. | ☐ |
| L'installateur a indiqué à l'exploitant comment utiliser les installations d'eau potable conformément à leur destination. | ☐ |
| L'installateur a remis à l'exploitant les documents nécessaires. | ☐ |

## Installateur / Entreprise d'installation

Date / Signature / Tampon

## Exploitant

Procès-verbal de remise reçu

Date / Signature